

군수공약 관리카드

환 경 위 생 과

총괄표

(단위 : 건)

계	미착수	일부추진	정상추진	완료(완료후계속추진)
2	-	1	1	-

부서명	환경위생과
-----	-------

공약번호	담당팀명	공약명	추진상황
5-6	환경시설팀	환경기초시설 개선 및 확충 (환경오염 최소화)	정상추진
5-8	환경지질팀	환경을 활용한 세외수입 확충 (친환경 입도세 등)	일부추진

공약사항 관리카드

5-6 환경기초시설 개선 및 확충(환경오염 최소화)

울릉군 비위생매립장 정비사업

사업구분	기간별		성격별		사업비		사업기간	사업주체(권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산		국가	도	군	민간
	○			○	○		2018 ~ 2023			○	
재정계획 (백만원)	총사업비						공약이행도	완료			
	계		임기내		임기후						
	4,800		2,094				공약이행률	100%			

주관부서	환 경 위 생 과	환 경 위 생 과 장	박경룡(6180)	환 경 시 설 팀 장	황정근(6192)
------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

□ 정책목표

- 비위생매립장의 사용 종료에 따라 침출수, 악취 등 오염물질의 외부 유출을 방지하고 친환경적 복원을 유도함으로써 「세계적 청정섬 울릉」을 만들고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2023
- 사 업 비 : 총 4,800백만원(국비 4,000 / 특교 400 / 군비 400)
- 사업내용 :
 - 비위생매립장 정비 1식(면적 10,668㎡, 매립용량 106,880㎥)
 - ※ 연직차수벽 182.7m, 상부방수 및 복토 13,073㎡, 침출수펌프장 1식

□ 소요예산

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	임기내					임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	4,800	2,706	2,094	2,094	-	-	-	-
국비	4,000	2,706	1,294	1,294	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	400	-	400	400	-	-	-	-
기타	400	-	400	400	-	-	-	-

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	4,800	4,700	2,094	1,294	-	400	400	4,700	98%
2022	4,800	3,760	2,094	1,294	-	400	400	3,760	78%
2023	-	940	-	-	-	-	-	940	20%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 토공(사면정리) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 토공(사면정리) 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 최종복토, 사면보호 설치 등 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '23.11.19. : 준공 	100%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	1,400	1,400	696	248	74	374	-	1400	100%
2022	893	893	428	214	64	150	-	893	64%
2023	507	507	268	34	10	224	-	507	36%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 공사(통신) 착공 ■ 공사(건축, 토목, 전기, 통신) 준공 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '22.03. : 총사업비 조정 및 재원협의 신청 ■ '22.05. : 공사(통신)착공 ■ '22.11. : 공사(건축, 토목, 전기, 통신) 준공 	100%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 100% ■ 기계설치 공사 착공, 준공 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '23.01. : 기계설치 공사 착공 ■ '23.12. : 기계설치 공사 준공 	100%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	600	-	600	300	70	210	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	600	-	600	300	70	210	-	-	

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 이행목표 : 100%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2022. 03 : 생활폐기물 소각시설 증설(20톤/일) 국비신청 ■ 2022. 10 : 생활폐기물 소각시설 증설(20톤/일) 국비건의 	100%
2023	■ 이행목표 : 100%	<ul style="list-style-type: none"> ■ 23. 01 ~ 23. 12 : 기본 및 실시설계 및 관련 인허가 	100%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

- 2024. 01. : 공사 실시설계
- 2028. 12. : 소각시설 준공

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	400	-	400	200	60	140	-	20	5%
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	400	-	400	200	60	140	-	20	5%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 이행목표 : 100%	■ 2022. 04 : 공공선별시설 현대화 사업(5톤/일) 국비신청	100%
2023	■ 이행목표 : 100%	-	0%

소통실적

해당없음

문제점 및 대책

해당없음

향후계획

2024. 01. : 공사 착공

2024. 06. : 공사 준공

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	500	-	400	200	60	140	-	19	4.75%
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	500	-	400	200	60	140	-	19	4.75%

추진실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2022	■ 이행목표 : 100%	■ '22.03. : 음식물류폐기물 공공처리시설 보수공사 국비신청	100%
2023	■ 이행목표 : 100%	■ '23.03. : 음식물류폐기물 공공처리시설 보수공사 국비 재신청	100%

소통실적

구분	계	간담화공청회	만족도조사	전문가자문	언론·방송	기타
횟수	1					1

세부실적

- 의견청취 : 음식물류폐기물 공공처리시설 주변 악취 민원 제기
- 보수공사를 통한 악취 발생을 억제하여 악취 민원 해소

문제점 및 대책

- 해당없음

향후계획

- 2024. 01. : 발주예정

예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만 원)

구분	계획	기투자	확보					집행액	집행률
			소계	국비	도비	군비	기타		
계	100	-	100	70	-	30	-	84.5	84.5%
2022	100	-	100	70	-	30	-	54.9	54.9%
2023	-	-	-	-	-	-	-	29.6	29.6%

추진실적

년도	추진계획	추-진실적	달성률
2022	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 10% ■ 울릉군 기후변화대응 기본계획 수립 연구용역 과업에 「환경보전기여금 도입 타당성 검토」 반영 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '22.11.02. : 용역 착수 ■ '22.11.22. : 착수보고회 개최 	10%
2023	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이행목표 : 15% ■ 용역 준공에 따른 친환경입도세 추진방안 제시 검토 	<ul style="list-style-type: none"> ■ '23.12. : 용역준공 예정 	25%

문제점 및 대책

- 환경보전기여금 근거 마련을 위한 부담금 관리기본법 개정 및 특별법 입법 절차 후 추진 가능함

향후계획

- 2024. : 근거법령 마련을 위한 부처 협의 및 입법건의
- 2025. : 친환경입도세 징수 시스템 구축 예산 확보 - 근거법령 제·개정 시 추진 가능